



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99386		
- Nombre:	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
- Departamento:	OLANCHO		
- Municipio:	CATACAMAS	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	4,835,848.41	- Aldea:	Catacamas
- Desembolsado	4,835,848.41	- Fecha inicio	30-jul-11
- Por desembolsar	0.00	- Plazo	150 Días
- Fase	Cierre	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Cierre Financiero		

BENEFICIARIOS: 870

ALCANCE: 2278 M.L. de redes de alcantarillado, carcamo de bombeo, estacion de bombeo, planta electrica, y 36 pozos de inspección. 177 acometidas domiciliarias.



Proyecto 99386



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99389	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	- Aldea:	Catacamas
- Departamento:	OLANCHO	- Fecha inicio	30-jul-11
- Municipio:	CATACAMAS	- Plazo	150 Días
- Contratado	6,273,760.41	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	6,273,760.41		
- Por desembolsar	0.00		
- Fase	Cierre		
- Proceso:	Cierre Financiero		

BENEFICIARIOS: 2280

ALCANCE: Red colectora de 3815 M.L. pozos de inspección, obras complementarias. 380 Acometidas domiciliarias.



Proyecto 99389



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99474	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS	- Aldea:	Catacamas
- Departamento:	OLANCHO	- Fecha inicio	14-sep-12
- Municipio:	CATACAMAS	- Plazo	180 Días
- Contratado	31,563,529.88	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	30,881,706.69		
- Por desembolsar	681,823.19		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 4158

ALCANCE: 13,615.00 m de Red Colectora de pared lisa o corrugada de 6" y 8" de diámetro, 1,844m de Colector de 10" de diámetro y en 1,581 00m de 15" de diámetro, construcción de 131 pozos de inspección y 16 pozos de caída de alturas, 517 nuevas acometidas domi



Proyecto 99474



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	102550	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	- Aldea:	Concordia
- Departamento:	OLANCHO	- Fecha inicio	02-may-13
- Municipio:	CONCORDIA	- Plazo	180 Días
- Contratado	4,670,316.86	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	4,383,727.71		
- Por desembolsar	286,589.15		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 1722

ALCANCE: Planta de tratamiento que consiste en pretratamiento, un reactor anaerobio de flujo ascendente, y un Humedal de flujo subsuperficial.



Proyecto 102550



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99090	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO	- Aldea:	Erandique
- Departamento:	LEMPIRA	- Fecha inicio	12-sep-12
- Municipio:	ERANDIQUE	- Plazo	180 Días
- Contratado	11,770,950.43	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	11,163,012.55		
- Por desembolsar	607,937.88		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 2777

ALCANCE: 5633 ML de suministro e instalación de tuberías recolectoras, 75 pozos de inspección, 150 acometidas domiciliarias, y lagunas de oxidación.



Proyecto 99090



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	102156		
- Nombre:	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO/TRATAMIENTO		
- Departamento:	FRANCISCO MORAZAN		
- Municipio:	GUAIMACA	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	13,896,109.84	- Aldea:	Guaimaca
- Desembolsado	13,218,794.12	- Fecha inicio	04-dic-12
- Por desembolsar	677,315.72	- Plazo	210 Días
- Fase	Ejecucion	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 2870

ALCANCE: Comprende 475 metros de tubería para el colector principal, 15 pozos de inspección de alturas variables, y obras de tratamiento de aguas residuales: Un desarenador con su respectivo canal Parshall, Para la primera etapa, dos lagunas facultativas cada una



Proyecto 102156



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99476		
- Nombre:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
- Departamento:	INTIBUCA		
- Municipio:	JESUS DE OTORO	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	38,819,261.50	- Aldea:	Jesus de Otoro
- Desembolsado	38,819,261.50	- Fecha inicio	27-oct-11
- Por desembolsar	0.00	- Plazo	365 Días
- Fase	Ejecucion	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 4447

ALCANCE: 13934 M.L. de tubería en redes, 959 M.L. de colector principal, dos lagunas falcutativas y dos lagunas de maduración. 380 acometidas domiciliarias.



Proyecto 99476



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	101147	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION LAGUNAS ANAEROBICAS Y FACULTATIVA	- Aldea:	La Labor
- Departamento:	OCOTEPEQUE	- Fecha inicio	28-sep-13
- Municipio:	LA LABOR	- Plazo	180 Días
- Contratado	8,686,178.23	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	5,290,831.33		
- Por desembolsar	3,395,346.90		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 2600

ALCANCE: Colector principal con una longitud de 946.73 m con diámetro de 8" PVC Helicoidal, red de distribución con una longitud de 10,692.00 m con diámetros de 4", 6" y 8" y 532 acometidas domiciliarias.



Proyecto 101147



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	102663	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA DEL RÍO TULIAN	- Aldea:	Puerto Cortes
- Departamento:	CORTES	- Fecha inicio	18-nov-13
- Municipio:	PUERTO CORTES	- Plazo	240 Días
- Contratado	31,079,900.59	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	10,877,494.41		
- Por desembolsar	20,202,406.18		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 70000

ALCANCE: Todas las obras necesarias para la terminación de la planta de tratamiento de agua potable.



Proyecto 102663



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99081	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION I ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CUIDAD DE REITOCA, FRANCISCO MORAZAN		
- Departamento:	FRANCISCO MORAZAN		
- Municipio:	REITOCA	- Aldea:	Reitoca
- Contratado	11,005,374.94	- Fecha inicio	25-may-12
- Desembolsado	11,005,374.94	- Plazo	180 Días
- Por desembolsar	0.00	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 1398

ALCANCE: El proyecto consiste en 2555 M.L. de redes, un reactor anaerobio y un biofiltro.



Proyecto 99081



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99099	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION I ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO	- Aldea:	Salama
- Departamento:	OLANCHO	- Fecha inicio	18-nov-13
- Municipio:	SALAMA	- Plazo	210 Días
- Contratado	8,257,068.38	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	4,224,352.61		
- Por desembolsar	4,032,715.77		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 2544

ALCANCE: 4303 ML de tuberías, 65 pozos de inspección, 424 acometidas domiciliarias, 2 lagunas facultativas y una laguna de maduración



Proyecto 99099



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99084		
- Nombre:	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO		
- Departamento:	INTIBUCA		
- Municipio:	SAN JUAN	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	12,855,221.34	- Aldea:	San Juan
- Desembolsado	12,855,221.34	- Fecha inicio	25-may-12
- Por desembolsar	0.00	- Plazo	300 Días
- Fase	Ejecucion	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 2180

ALCANCE: 110 Acometidas domiciliarias, 1600 M.L. de red colectora, colector general, y planta de tratamiento de aguas residuales consistente en dos lagunas facultativas y una laguna de maduración.



Proyecto 99084



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	101239		
- Nombre:	CONSTRUCCION 1RA FASE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE		
- Departamento:	YORO		
- Municipio:	SANTA RITA	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	69,387,448.92	- Aldea:	Santa Rita
- Desembolsado	21,841,175.89	- Fecha inicio	16-ago-13
- Por desembolsar	47,546,273.03	- Plazo	300 Días
- Fase	Ejecucion	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 27,547

ALCANCE: Equipamiento de pozo perforado por la Municipalidad (bombas y generador), construcción de caseta de bombeo, línea de impulsión de 1362 ml de longitud con diámetro 300 mm con tubería de Hierro Fundido Dúctil, Red de Distribución, sistema de cloración, cons



Proyecto 101239



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	102532	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	COMPLEMENTACION CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN	- Aldea:	Siguatepeque
- Departamento:	COMAYAGUA	- Fecha inicio	19-nov-13
- Municipio:	SIGUATEPEQUE	- Plazo	180 Días
- Contratado	7,833,389.78	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Desembolsado	2,799,706.56		
- Por desembolsar	5,033,683.22		
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 6097

ALCANCE: 140 ML de colector. Planta de tratamiento de aguas residuales, que consisten en pretratamiento, dos lagunas de estabilización ubicadas en paralelo seguidas por una de maduración.



Proyecto 102532



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99078		
- Nombre:	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO		
- Departamento:	COLON		
- Municipio:	SONAGUERA	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Contratado	8,681,508.97	- Aldea:	Sonaguera
- Desembolsado	8,681,508.97	- Fecha inicio	29-ago-11
- Por desembolsar	0.00	- Plazo	150 Días
- Fase	Cierre	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Proceso:	Cierre Financiero		

BENEFICIARIOS: 1860

ALCANCE: 310 Acometidas domiciliarias, con 5580 M.L. de Tubería instalada, 41 pozos de inspección



Proyecto 99078



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	99082	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION I ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
- Departamento:	FRANCISCO MORAZAN		
- Municipio:	TATUMBLA	- Aldea:	Tatumbra
- Contratado	8,142,607.38	- Fecha inicio	07-sep-12
- Desembolsado	8,142,607.38	- Plazo	180 Días
- Por desembolsar	0.00	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Fase	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 706

ALCANCE: 2375 ML de suministro e instalación de tuberías de recolección, 36 pozos de inspección, 88 acometidas domiciliarias y reactor anaerobio de flujo ascendente con humedal



Proyecto 99082



INFORME DE PROYECTO

DATOS GENERALES

- Código:	102888	- Convenio de Finan:	1793-HO
- Nombre:	CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
- Departamento:	COLON	- Aldea:	Trujillo
- Municipio:	TRUJILLO	- Fecha inicio:	04-ene-14
- Contratado:	85,792,451.96	- Plazo:	840 Días
- Desembolsado:	23,251,465.12	- Modalidad:	CENTRALIZADO
- Por desembolsar:	62,540,986.84		
- Fase:	Ejecucion		
- Proceso:	Gestion de Desembolso		

BENEFICIARIOS: 15781

ALCANCE: 1159 conexiones domiciliarias, instalación de 25.4 Km de tubería de drenaje, 377 pozos de inspección, y dos plantas de tratamiento que consisten cada una en un pretratamiento, un reactor anaerobio de flujo ascendente, filtros anaerobios y lagunas de pulim



Proyecto 102888